

校园网络、监控及广播系统项目(教育装备建设项目)绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

为深入贯彻落实国家和广东省教育发展“十三五”规划的战略部署，积极响应教育部《教育信息化 2.0 行动计划》所倡导的“融合创新，智能引领”理念，以及《中小学数字校园建设规范（试行）》对数字化校园环境的具体要求，濠江区教育局紧跟时代步伐，积极响应《广东省教育信息化发展“十三五”规划》的号召，将智慧教育作为推动区域教育现代化进程的重要抓手。在此背景下，濠江区启动了教育现代化建设校园网络、监控及广播系统项目，旨在通过这一系列基础设施的升级与改造，全面提升区域内中小学校的信息化水平。

(二) 项目绩效目标

总体绩效目标及年度绩效目标：开展校园网络、监控及广播系统项目，推进教育现代化发展，满足学校基本的现代信息化教学需要。

二、评价原则与评价方法

本次评价工作遵循目标导向性原则、科学客观性原则和公平公正性原则，结合本项目特点，根据汕头市濠江区教育局提供的资料，采用目标预定与实施效果比较法、问卷调查法等，用定量指标分析，并辅以部分定性分析，对校园网络、监控及广播系统项目(教育装备建设项目)专项资金的投入、过程、产出和效果进行综合评估，以确定其绩效。

三、评价结论

依据评价指标体系，客观评价校园网络、监控及广播系统项目(教育装备建设项目)专项资金使用和管理情况，4 个一级指标得分率统计情况如表

所示。产出指标表现优秀，得分率为 96.67%，投入、过程、效益指标表现一般，得分率分别为 75.00%、71.35%、77.20%。经过对评价指标的量化反映，综合评价得分为 81.43 分，绩效等级为“良”。

评价情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总得分	100.00	81.43	81.43%
一、投入指标	20.00	15.00	75.00%
二、过程指标	20.00	14.27	71.35%
三、产出指标	30.00	29.00	96.67%
四、效益指标	30.00	23.16	77.20%

四、存在问题（略）

- （一）项目前期论证工作不够充分，计划安排合理性有待加强
- （二）项目绩效指标制定的精细、可衡量性存在不足
- （三）项目支出进度较为缓慢
- （四）项目单位会计档案管理完整性尚待提升
- （五）项目采购程序不规范
- （六）预算单位对项目实施情况未监督到位

五、相关建议（略）

- （一）做好事前论证工作，完善项目实施计划
- （二）科学设置绩效指标，发挥绩效目标导向作用
- （三）加快项目支出进度
- （四）增强财务管理意识，规范会计档案的管理
- （五）规范项目采购流程
- （六）加强项目监管力度